

	ACTA	Versión: 2.0
		Fecha: 21/04/2015
		Código: GD-F-01

ACTA NO 4

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2018

LUGAR: SEDE CALLE 18

ASISTENTES: Edilma Nieto Moyano - Coordinadora de seguimiento de la subdirección de proyectos VASB
FRANCISCO ALEJANDRO PUERTO PRIETO, PROF.
ESP. OCI

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA: REUNION PROYECTO SUSPENDIDO CHOCO
"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION
PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO
BAUDO".

DESARROLLO:

En el marco del Plan Anual de Auditorias del MVCT, adoptado para la vigencia 2018 y conforme al Rol de Evaluación y Seguimiento que le corresponde cumplir a la Oficina de Control Interno en el marco de lo dispuesto en el Decreto 648 de 2017, se efectuó la reunión a la cual asiste la Coordinadora de Seguimiento de Proyectos de la Subdirección de Proyectos y el funcionario de la Oficina de Control Interno, y teniendo en cuenta el acta No. 3 del 29 de agosto de 2018, en la cual quedo como compromiso informar sobre el avance de la ejecución del proyecto y la información de la situación actual del proyecto:

ESTADO DEL PROYECTO DESCRITO EN AL ACTA DE 29 DE AGOSTO DE 2018:

El proyecto presenta un avance físico y financiero del 31.32%, según lo reportado en la ficha de seguimiento del SIGEVAS, lo cual equivale a la instalación de 2402 ml de redes de recolección.

El 18 de abril de 2018 Findeter liquido unilateralmente el contrato de obra y propicio las condiciones para poder reformular el proyecto para terminar su ejecución. La reformulación se aprobó en el Comité Técnico No. 43 del 13 de septiembre de 2018.

A la fecha Findeter este realizando los pliegos de licitación para contratar la terminación del proyecto para lo cual en la reformulación se aprobó la ejecución de una consultoría que haga el peritazgo de las obras construidas y así determinar cuánto queda pendiente de ejecución para terminar la obra.

Al cumplirse este compromiso la Oficina de Control Interno OCI considera que este proyecto se cierra para el seguimiento especial que se le estaba haciendo durante el año 2018.

FIRMAS: ORIGINAL FIRMADA

Elaboró: FPuerto
Fecha: 30/10/2018