



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda



# Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

## Informe Seguimiento de Proyectos de Inversión

Tercer Trimestre  
Vigencia 2020



## Introducción

El presente informe muestra el seguimiento al monitoreo de proyectos de inversión con corte al mes de septiembre. En el marco de los decretos 2844 de 2010 y 1082 de 2015, la información que se suministre sobre los avances del proyecto durante la vigencia presupuestal es responsabilidad de la entidad ejecutora del mismo (gerente del proyecto) y las oficinas de planeación, o quien haga sus veces, serán las responsables de verificar la oportunidad y calidad de la información registrada en el sistema.

La Oficina Asesora de Planeación realiza informes trimestrales en los meses de abril, julio y octubre donde se identifican las principales alertas del avance de los indicadores de producto, indicadores de gestión y el avance financiero, a través de la verificación de la pertinencia y oportunidad de la información registrada en los proyectos de inversión del sector vivienda, ciudad y territorio.

En este último informe se incluyó la evaluación sobre la calidad y la oportunidad del monitoreo, de acuerdo con lo establecido en el instructivo de monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversión. Este instructivo fue socializado a los diferentes equipos de trabajo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) en agosto de 2020.

Este documento se divide en cuatro partes: en la primera se muestra el avance consolidado por proyecto de inversión. En la segunda se muestra la evaluación de la calidad y la oportunidad del monitoreo realizado por los gerentes de los proyectos de inversión. En la tercera parte se muestra el avance en la ejecución de los recursos que hacen parte de los trazadores presupuestales. Finalmente, se presentan las conclusiones.

# Contenido

Introducción .....	2
1. Avance Consolidado por proyecto de inversión .....	4
2. Calidad y oportunidad del monitoreo .....	5
3. Avance de Trazadores Presupuestales .....	6
4. Conclusiones.....	7
Anexo 1 – Proyectos por Dependencia .....	8
Anexo 2 – Resultados Semáforo de Monitoreo y Seguimiento .....	15
Anexo 3 – Seguimiento a Trazadores Presupuestales.....	16

# 1. Avance Consolidado por proyecto de inversión

A septiembre de 2020, los 22 proyectos de inversión presentan en promedio un avance del 100,4% en los indicadores de gestión, 54,62% en los indicadores de producto y 26,5% en el avance financiero.

Tabla 1 - Resumen Ejecutivo Proyectos Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

Entidad	No. Proyectos	Inversión	RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE			RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE		
			Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico	3	10.705.543.075	40,85%	21,60%	35,68%	66,54%	35,6%	70,6%
Fondo Nacional de Vivienda	2	1.556.195.312.465	33,16%	11,20%	100,00%	58,62%	31,6%	100%
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	17	447.503.640.085	32,71%	4,40%	73,67%	40,40%	8,5%	102,6%
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>2.014.404.495.625</b>	<b>33,10%</b>	<b>9,80%</b>	<b>93,91%</b>	<b>54,62%</b>	<b>26,5%</b>	<b>100,4%</b>

Fuente: Sistema SPI DNP. Cierre a septiembre 2020

La situación actual de emergencia por la pandemia de COVID 19 ha impactado negativamente las condiciones en las que habitualmente se prestaban los bienes y servicios en el sector público, lo cual tiene un efecto sobre el avance en la entrega de los productos de la entidad (avance físico del producto). No obstante, al comparar los resultados del tercer trimestre de 2020 con el mismo periodo de la vigencia anterior se evidencia un aumento en el avance financiero y de gestión, como se observa a continuación:

Tabla 2- Comparación tercer trimestre año 2020 Vs tercer trimestre año 2019

Reporte SPI	No. Proyectos	Inversión	Avance Físico	Avance financiero	Avance Gestión
Septiembre 2019	21	2.151.094.135.375	67,16 %	13,8 %	91,0 %
Septiembre 2020	22	2.014.404.495.625	54,62%	26,5%	100,4%
<b>Diferencia</b>	<b>+1</b>	<b>-136.689.639.750</b>	<b>-12,54%</b>	<b>+12,7%</b>	<b>+9,4%</b>

Fuente: Sistema SPI DNP. Cierre a septiembre 2020

En el anexo 1 se detalla el comportamiento de cada uno de los proyectos, de acuerdo con el monitoreo realizado hasta el mes de septiembre de 2020.

## 2. Calidad y oportunidad del monitoreo

Como se mencionó en la introducción, a partir de este informe se incluirá la evaluación de los criterios de oportunidad y calidad de la información reportada por los gerentes de los proyectos de inversión en el aplicativo Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI). El semáforo que se utilizará es el siguiente:

- Insuficiente: corresponde a una calificación igual o inferior al 79.9%
- Parcial: corresponde a una calificación entre el 80% y 94.9%
- Satisfactorio: corresponde a una calificación superior al 95%.

Como resultado de los 19 proyectos evaluados, se calificaron 18 en nivel satisfactorio y 1 en nivel parcial (proyecto Subsidio Familiar de Vivienda), con lo cual se puede apreciar que la mayoría de los proyectos cumplen con los criterios de oportunidad y calidad en el reporte mensual que se realiza en el aplicativo SPI.

En el anexo No. 2 se detallan los resultados de la evaluación de los criterios de calidad y oportunidad para cada uno de los proyectos de inversión en el tercer trimestre.

### 3. Avance de Trazadores Presupuestales

El Gobierno Nacional con el objetivo de visibilizar los recursos de las diferentes políticas estableció en los artículos 219º, 220º y 221º de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el uso de trazadores presupuestales para que las entidades públicas del orden nacional según sus competencias identifiquen un marcador presupuestal especial para minorías étnicas (comunidades negras, afros, raizales, palenqueros y Rrom) y pueblos indígenas, para el Acuerdo de Paz y para la equidad de la mujer.

En el sector vivienda se programaron 6 trazadores presupuestales en 7 proyectos, con corte al 30 de junio se tenía comprometido el 8,9% de los recursos focalizados por trazadores presupuestales en los proyectos de inversión. En el tercer trimestre se lograron compromisos promedio de 31% y obligaciones promedio de 24,8%, sin perjuicio de lo anterior deberá generarse una mayor dinámica para lo que resta del año para ejecutar estas políticas en el presupuesto del sector.

El porcentaje de compromisos por cada trazador presupuestal se detalla a continuación:

Tabla 3- Ejecución trazadores presupuestales

Trazador presupuestal	Valor Vigente en millones de pesos	Porcentaje de Recursos Comprometidos	Porcentaje de Recursos Obligados
Afrocolombianos	\$ 1.032	100,0%	98,4%
Construcción de Paz	\$ 217.972	0,3%	0,2%
Desplazados	\$ 707.390	0,0%	0,0%
Víctimas	\$ 822.515	5,8%	0,1%
Tecnologías de información y comunicaciones	\$ 7.000	67,4%	33,8%
Indígenas	\$ 32.481	16,5%	16,5%
<b>Promedio Trazadores</b>		<b>31,7%</b>	<b>24,8%</b>

*Nota:* Los trazadores No Se Suman, dado que son cuotas indicativas y con los mismos recursos se puede estar aportando a más de una política del Gobierno

*Fuente:* Sistema SPI DNP. Cierre a septiembre2020

Aunque se avanzó en el reporte la OAP recomienda revisar las cifras reportadas por política para avanzar en cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional, el avance es todavía bajo por lo cual los gerentes de proyecto deberán revisar la ejecución de estas políticas. Lo anterior, debido a que estamos a tres meses del cierre de la vigencia y esta información es constantemente solicitada para atender requerimientos de información por parte de entidades como: DNP, la Corte Constitucional, la Presidencia de la Republica y los Organismos de Control, entre otros.

## 4. Conclusiones

La situación actual de pandemia de COVID 19 impacta negativamente a todos los sectores de la administración pública; sin embargo, los proyectos de inversión presentan un nivel de avance favorable en comparación con el año 2019. Pese a ello, la Oficina Asesora de Planeación recomienda a los gerentes de los proyectos de inversión revisar el avance que se presenta al tercer trimestre para identificar si es necesario llevar a cabo alguna actualización en el SUIFP de los proyectos de inversión. Es importante aclarar que las actualizaciones deberán adelantarse antes del 1 de diciembre de 2020, para que se culmine sin problemas la ejecución del proyecto de inversión.

Asimismo, se recomienda a los gerentes de los proyectos de inversión y sus equipos de trabajo identificar e implementar las acciones requeridas para mejorar la ejecución financiera y física de los proyectos de inversión, debido a que en promedio la ejecución de los proyectos del sector es de 26,5% en términos financieros y 54,62% en los indicadores de producto.

Con relación a la aplicación de los criterios de oportunidad y calidad de la información reportada en el monitoreo por parte de los gerentes de los proyectos de inversión, destaca que el resultado en la mayor parte de los proyectos fue satisfactorio.

Por último, en cuanto a los trazadores presupuestales, el nivel de compromisos aumentó a 31%, por lo cual es prioritario seguir avanzando en el cumplimiento de las acciones que permitan dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y demás políticas transversales.

## Anexo 1 – Proyectos por Dependencia

**DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL:** entre el segundo y el tercer trimestre de la vigencia, los proyectos de inversión a cargo de la Dirección del Sistema Habitacional presentan una significativa variación en el avance financiero con un aumento de 13,91 pp. Por otro lado, los indicadores de producto y de gestión decrecieron 0,75 pp y 36,07 pp, respectivamente, debido a que DNP aprobó las actualizaciones con aumento de metas para esta vigencia.

Tabla 3- Proyectos de la Dirección de Sistema Habitacional

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2017011000096	Fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda urbana a nivel nacional	46,00%	14,34%	171,00%	78,00%	31,90%	100,00%
2017011000091	Asesoría en los procesos de cesión a título gratuito de los bienes inmuebles fiscales urbanos a nivel nacional	101,00%	13,32%	130,60%	43,00%	24,83%	87,30%
2017011000106	Saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE a nivel nacional	64,00%	22,89%	30,00%	83,00%	41,70%	75,00%
2019011000296	Fortalecimiento de los procesos de producción de vivienda nacional	26,00%	0,00%	100,00%	30,00%	7,75%	25,00%
	<b>PROMEDIO</b>	<b>59,25%</b>	<b>12,64%</b>	<b>107,90%</b>	<b>58,50%</b>	<b>26,55%</b>	<b>71,83%</b>

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a septiembre 2020

**DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL:** entre el segundo y tercer trimestre de la vigencia, los proyectos de inversión a cargo de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social presentan una significativa variación en los indicadores de producto con un aumento de 27 pp y de 20,36 pp en el avance financiero.

Tabla 4- Proyectos de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ACUMULADO SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO TERCER TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2018011001150	Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación nacional	41,00%	31,84%	100,00%	73,00%	52,32%	100,00%



Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ACUMULADO SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO TERCER TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2018011001151	Subsidio familiar de vivienda nacional	29,00%	0,32%	100,00%	51,00%	20,55%	100,00%
	<b>PROMEDIO</b>	<b>35,00%</b>	<b>16,08%</b>	<b>100,00%</b>	<b>62,00%</b>	<b>36,44%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a septiembre2020

**DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL:** entre el segundo y tercer trimestre de la vigencia, el proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial presentó una significativa variación en los indicadores de gestión con un aumento de 17,50 pp y en los indicadores de producto con un incremento de 14 pp. Entretanto, el avance financiero aumentó 5,45 pp.

Tabla 5- Proyecto de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ACUMULADO SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO TERCER TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2017011000092	Fortalecimiento en la implementación de lineamientos normativos y de política pública en materia de desarrollo urbano y territorial a nivel nacional	59,00%	6,59%	64,30%	73,00%	12,04%	81,80%
	<b>PROMEDIO</b>	<b>59,00%</b>	<b>6,59%</b>	<b>64,30%</b>	<b>73,00%</b>	<b>12,04%</b>	<b>81,80%</b>

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a septiembre2020

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL:** entre el segundo y el tercer trimestre de la vigencia, los proyectos de inversión a cargo de la Dirección de Desarrollo Sectorial presentan una significativa variación en los tres indicadores. En gestión aumento en 18 pp, en el financiero en 17,97 p, y finalmente en producto aumento en 15,5 pp.

Tabla 6- Proyectos de la Dirección de Desarrollo Sectorial

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ACUMULADO SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO TERCER TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2017011000140	Fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento de La Guajira	100,00%	19,97%	50,00%	100,00%	40,63%	75,00%
2017011000088	Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	10,00%	23,20%	50,00%	19,00%	48,60%	50,00%
2017011000170	Saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional	0,00%	0,00%	35,00%	0,00%	0,34%	65,00%
2017011000172	Fortalecimiento de la actividad de monitoreo a los recursos del SGP-APSB y la asistencia técnica de las entidades territoriales a nivel nacional	47,00%	22,72%	66,50%	100,00%	48,19%	83,50%
<b>PROMEDIO</b>		<b>39,25%</b>	<b>16,47%</b>	<b>50,38%</b>	<b>54,75%</b>	<b>34,44%</b>	<b>68,38%</b>

**Nota:** El Ministerio sigue en espera de la solicitud de ajuste de una nueva categoría en el SPI para todos los proyectos de la dirección de Programas con el fin que los proyectos se midan la categoría de Apoyo Financiero

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a septiembre2020

**DIRECCIÓN DE PROGRAMAS:** entre el segundo y el tercer trimestre de la vigencia, los proyectos de inversión a cargo de la Dirección de Programas presentan una significativa variación en los indicadores de gestión con un aumento de 18,96 pp y en los indicadores de gestión un incremento de 12 pp. Por otra parte, el avance financiero presenta un aumento mínimo de 0,66 pp.

Tabla 7- Proyectos de la Dirección de Programas

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ACUMULADO SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO TERCER TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2017011000379	Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa	0,00%	1,17%	50,00%	0,00%	2,13%	50,00%
2018011001130	Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander	100,00%	0,00%	50,00%	100,00%	0,00%	50,00%
2018011001131	Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%
2017011000049	Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional	33,00%	1,36%	93,20%	43,00%	3,66%	188,00%
2017011000173	Ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio nacional	0,00%	0,00%	80,00%	50,00%	0,00%	80,00%
<b>PROMEDIO</b>		<b>26,60%</b>	<b>0,50%</b>	<b>64,64%</b>	<b>38,60%</b>	<b>1,16%</b>	<b>83,60%</b>

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a septiembre 2020

**SECRETARÍA GENERAL:** entre el segundo y el tercer trimestre de la vigencia, el proyecto de inversión a cargo de la Secretaría General presenta una variación de 15 pp en los indicadores de producto y 12,97 pp en el avance financiero. En tanto que los indicadores de gestión no presentaron ningún avance.

Tabla 8- Proyecto de Secretaría General

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE			RESULTADOS TERCER TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2017011000134	Fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional	27,00%	14,40%	79,20%	42,00%	27,37%	79,20%
	<b>PROMEDIO</b>	<b>27,00%</b>	<b>14,40%</b>	<b>79,20%</b>	<b>42,00%</b>	<b>27,37%</b>	<b>79,20%</b>

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a septiembre2020

**OFICINA ASESORA JURÍDICA:** entre el segundo y tercer trimestre de la vigencia, el proyecto de inversión a cargo de la Oficina Asesora Jurídica presenta una significativa variación en el avance financiero con 28,99 pp. Por su parte, en los indicadores de gestión presentó un aumento de 12,50 pp y en los indicadores de producto un incremento de 5 pp.

Tabla 9- Proyecto de la Oficina Asesora Jurídica

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ACUMULADO SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO TERCER TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2017011000196	Fortalecimiento de la gestión jurídica del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional	31,00%	32,94%	50,00%	36,00%	61,93%	62,50%
	<b>PROMEDIO</b>	<b>31,00%</b>	<b>32,94%</b>	<b>50,00%</b>	<b>36,00%</b>	<b>61,93%</b>	<b>62,50%</b>

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a septiembre2020

**OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES:** entre el segundo y el tercer trimestre de la vigencia, el proyecto de inversión a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presenta una significativa variación en el avance financiero con 21,30 pp, los indicadores de producto permanecieron igual y los indicadores de gestión decrecieron 2,40 pp, esto último debido a que se llevó a cabo una actualización del proyecto de inversión que incluyó el aumento de las metas de la vigencia.

Tabla 10- Proyecto de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ACUMULADO SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO TERCER TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2017011000171	Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional	100,00%	14,52%	68,30%	100,00%	35,82%	65,90%
	<b>PROMEDIO</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,52%</b>	<b>68,30%</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,82%</b>	<b>65,90%</b>

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a septiembre 2020

**COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO:** entre el segundo y tercer trimestre de la vigencia, los proyectos de inversión a cargo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico presentan una significativa variación en los indicadores de gestión con un aumento de 30,88 pp y en los indicadores de producto con un incremento de 22 pp. Entretanto, el avance financiero aumentó 15,27 pp

Tabla 11-Proyectos Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ACUMULADO SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO TERCER TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2017011000248	Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de apoyo de la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico – CRA - en el territorio nacional	14,00%	14,14%	40,05%	16,00%	26,81%	41,55%
2017011000256	Desarrollo de propuestas regulatorias para el sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	40,00%	25,48%	30,00%	75,00%	48,28%	75,40%

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	ACUMULADO SEGUNDO TRIMESTRE			ACUMULADO TERCER TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2017011000282	Fortalecimiento de los servicios tic y de comunicaciones en la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	71,00%	20,59%	44,25%	100,00%	30,73%	90,00%
	<b>PROMEDIO</b>	<b>41,67%</b>	<b>20,00%</b>	<b>38,10%</b>	<b>63,67%</b>	<b>35,27%</b>	<b>68,98%</b>

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a septiembre2020

## Anexo 2 – Resultados Semáforo de Monitoreo y Seguimiento

Tabla 12- Resumen de calidad de información de proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO	SEMAFORO 30/09/2020
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	100 %
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL	100 %
ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL	100 %
FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL	100 %
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL	100 %
SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL	100 %
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	100 %
FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA	100 %
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	100 %
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL	100 %
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	100 %
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	100 %
APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA	100 %
APOYO FINANCIERO AL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	100 %
APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER	100 %
SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL	100 %
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE VIVIENDA NACIONAL	100 %
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN NACIONAL	100 %
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	86 %

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a septiembre2020

## Anexo 3 – Seguimiento a Trazadores Presupuestales

Tabla 13- Resumen de Políticas Marcadas por Proyecto de Inversión en millones de pesos

PROYECTO DE INVERSIÓN	AFROS		CONSTRUC. DE PAZ		DESPLAZADOS		VÍCTIMAS		TICS		INDÍGENAS	
	Valor	% Oblig	Valor	% Oblig	Valor	% Oblig	Valor	% Oblig	Valor	% Oblig	Valor	% Oblig
NORTE DE SANTANDER							40.000	0,0%				
ESTRATÉGICOS			9.983	0,0%			46.389	0,0%			5.032	100,0%
MOCOA							28.737	2,0%				
UNIDAD COORDINADORA	32	50,0%	600	74,7%							267	97,5%
TICS									7.000	33,8%		
SFV	1.000	100,0%	207.390	0,0%	707.390	0,0%	707.390	0,0%			27.130	0,0%
GUAJIRA											52	100,0%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a septiembre 2022