



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

Informe Seguimiento de Proyectos de Inversión

Segundo Trimestre
Vigencia 2021



Contenido

Introducción.....	3
1. Avance Consolidado por proyecto de inversión.....	4
2. Calidad y oportunidad del monitoreo	10
3. Avance en los Trazadores Presupuestales.....	11
4. Conclusiones.....	17

Introducción

El objetivo del informe es presentar la ejecución reportada en los proyectos de inversión en el aplicativo Seguimiento a Proyectos de Inversión- SPI, a través de la medición trimestral de los indicadores de producto, de gestión y el avance financiero y que se tenga en cuenta como herramienta para la toma de decisiones respecto al tiempo restante de la vigencia y mejorar los resultados técnicos y financieros con cada uno de los recursos asignados a las entidades que hacen parte del sector administrativo de vivienda, ciudad y territorio.

Adicionalmente, desde la Oficina Asesora de Planeación (OAP), se verifica la pertinencia y oportunidad de la información reportada en los proyectos de inversión por medio del semáforo y se realiza un seguimiento al avance en la ejecución de los recursos que se han focalizado en cada uno de los trazadores presupuestales (indígenas, afrocolombiano, construcción de paz, desplazados, víctimas y tics) que actualmente reporta el Ministerio y FONVIVIENDA para esta vigencia.

A continuación, se presenta un informe detallado del avance y ejecución de los proyectos con corte al 30 de junio de 2021.

1. Avance consolidado del sector de vivienda, ciudad y territorio por proyecto de inversión

Con corte al 30 de junio de 2021, los 23 proyectos de inversión del sector presentan en promedio un avance del 82,8% en los indicadores de gestión, 59,3% en los indicadores de producto y 19,1% de avance financiero.

Tabla 1. Resumen Ejecutivo Proyectos Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

Entidad	No. Proyectos	Inversión	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
			Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico	3	\$10.000.000.000	9,8%	18,0%	19,4%	51,8%	28,3%	59,0%
Fondo Nacional de Vivienda	2	\$1.926.239.718.449	3,4%	34,4%	100%	62,5%	25,3%	100%
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio	18	\$981.523.015.036	1,0%	3,4%	39,6%	53,0%	6,8%	49,3%
TOTAL	23	\$2.917.762.733.485	2,6%	23,2%	77,9%	59,3%	19,1%	82,8%

Nota: El avance financiero de Fonvivienda disminuyó debido al incremento en la asignación vigente de \$ 200.000.000.000

Fuente: Sistema SPI DNP. Cierre a junio de 2021

Las vigencias presupuestales del 2020 y 2021 se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19 y han impactado los resultados sobre el avance físico y de gestión. No obstante, al comparar los resultados del sector durante el segundo trimestre de 2021 con el mismo periodo de la vigencia anterior, se evidencia un aumento en los indicadores de producto y el avance financiero, como resultado de las acciones encaminadas a la reactivación económica adelantadas por el Gobierno Nacional y por el sector privado, como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 2. Comparación Sector segundo trimestre año 2020 Vs segundo trimestre año 2021

Reporte SPI	No. Proyectos	Inversión	Avance financiero	Avance físico	Avance Gestión
Junio 2020	22	\$2.004.404.495.625	9,8%	33,1%	93,9%
Junio 2021	23	\$2.917.762.733.485	19,1%	59,35%	82,8%
Diferencia	1	913,358,237,860	10,7%	26,2%	-11%

Fuente: Sistema SPI DNP. Cierre a junio 2021

A continuación, se detalla el comportamiento de cada uno de los proyectos de inversión del sector: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Fondo Nacional de Vivienda y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, de acuerdo con el monitoreo realizado hasta el mes de junio de 2021, con las principales observaciones frente a la ejecución reportada.

PROYECTOS MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL. Se recomienda revisar la ejecución del proyecto fortalecimiento de los procesos de producción de vivienda nacional ya que a la fecha no presenta avance en cuanto a los indicadores de gestión y el avance financiero. De igual manera se deben tomar las acciones de tipo contractual, en razón a que solo quedan 6 meses de ejecución de la vigencia, tiempo durante el cual se deben recibir bienes y servicios, que cumplan con los objetivos de los proyectos y mejoren los indicadores técnicos y financieros de cada uno de ellos

Tabla 3. Proyectos de la Dirección de Sistema Habitacional

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero
2017011000096	Fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda urbana a nivel nacional	39,0%	113%	7,4%	82,0%	100%	27,3%
2017011000091	Asesoría en los procesos de cesión a título gratuito de los bienes inmuebles fiscales urbanos a nivel nacional	255%	221%	3,6%	64%	100%	15,7%
2017011000106	Saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE a nivel nacional	52%	15%	8,6%	95%	30%	29,5%
2019011000296	Fortalecimiento de los procesos de producción de vivienda nacional	36%	0%	0%	58%	0%	0%
PROMEDIO		95,5%	87,43%	4,95%	74,75%	57,5%	18,16%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021

Con relación al proyecto “Asesoría en los procesos de cesión a título gratuito de los bienes inmuebles fiscales urbanos a nivel nacional”, se presenta en el segundo trimestre una reducción en el avance físico y el avance de gestión que obedece a la actualización del proyecto ante el DNP, ajustando las metas establecidas dentro de la ficha BPIN, ya que estas se encontraban subvaloradas, en relación con los recursos del presupuesto y de la gestión que se ha adelantado a través del equipo de trabajo de titulación.

DIRECCION DE VIVIENDA RURAL. Se recomienda revisar las metas programadas para los indicadores de gestión, toda vez que a la fecha no presenta ningún avance, a pesar de que los indicadores de producto y financieros si muestran avances durante cada uno de los 2 trimestres analizados

Tabla 10. Proyecto de la Dirección de Vivienda Rural

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero
2020011000158	Fortalecimiento a la formulación e implementación de la política de vivienda rural - Nacional	32%	0%	7,6%	52%	0%	23,9%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021

DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL. El proyecto de inversión a cargo de esta dirección, muestran avances en cada uno de los periodos, por lo tanto, es importante continuar con el seguimiento para avanzar en la ejecución técnica y financiera

Tabla 4. Proyecto de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero
2017011000092	Fortalecimiento en la implementación de lineamientos normativos y de política pública en materia de desarrollo urbano y territorial a nivel nacional	0%	46,8%	28,3%	19%	65,7%	40,4%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL. Se recomienda revisar la ejecución financiera del proyecto saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional, ya que a la fecha no presentan avance y solo quedan 6 meses para su reporte, lo que podría generar reservas presupuestales para la próxima vigencia.

Tabla 5. Proyectos de la Dirección de Desarrollo Sectorial

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero
2017011000140	Fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento de La Guajira	0%	0%	4,7%	0%	50%	22,3%
2017011000088	Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	49%	0%	8,6%	57%	50%	30,3%
2017011000170	Saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional	0%	0%	0,1%	50%	29,9%	0,3%

2017011000172	Fortalecimiento de la actividad de monitoreo a los recursos del SGP-APSB y la asistencia técnica de las entidades territoriales a nivel nacional	0%	0%	6,9%	50%	50%	27,1%
PROMEDIO		12,25%	0%	5,13%	39,25%	44,98%	20%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021

Teniendo en cuenta que el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, está adelantando los trámites para la declaratoria de importancia estratégica del proyecto de saneamiento de vertimientos, con el fin de contratar los recursos de las próximas vigencias futuras, es importante hacer un seguimiento detallado a los cronogramas de contratación, una vez se cuente con la autorización del trámite por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para comprometer la totalidad de los recursos al 31 de diciembre de 2021.

Los demás proyectos presentan avances importantes en los resultados del segundo trimestre, sin embargo, es importante continuar haciendo seguimiento permanente a cada uno de ellos, de manera que se optimicen los recursos del presupuesto.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL. A excepción del proyecto apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional, se recomienda revisar las metas programadas de los indicadores de producto y de gestión de los proyectos de la Dirección de programas, teniendo en cuenta que a la fecha no presenta ningún avance y en las observaciones mensuales del aplicativo tampoco se evidencia en que mes se daría cumplimiento.

Tabla 6. Proyectos de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero
2017011000379	Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa	0%	0%	0,3%	0%	0%	1,5%
2018011001130	Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander	0%	0%	0%	0%	0%	4,5%
2018011001131	Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali	0%	0%	0%	0%	50%	0%
2017011000049	Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional	0%	53,6%	0,02%	71%	56,6%	6,3%
2017011000173	Ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio nacional	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PROMEDIO		0,00%	10,72%	0,07%	14,2%	21,32%	2,49%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021

Respecto a los proyectos de inversión a cargo de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, es importante tener en cuenta que por sus esquemas de ejecución, no es posible ver resultados ni de producto ni financieros durante los primeros meses de la vigencia, sin embargo se recomienda priorizar los procesos de contratación y de apoyo a los entes territoriales, para que los indicadores mejoren y finalmente se logren los objetivos establecidos en cada uno de los proyectos de inversión y las regiones cuenten con la infraestructura de servicios públicos domiciliarios que beneficien a la población.

SECRETARÍA GENERAL. El proyecto de inversión a cargo de la Secretaría General y Subdirección de Servicios Administrativos muestra avances en cada uno de los periodos. Sin embargo, es importante continuar con el seguimiento y acompañamiento con las dependencias que ejecutan los recursos de inversión y permitan continuar mejorando los indicadores de producto, gestión y financieros. o trasladar los recursos que no se van a ejecutar a otro de los proyectos transversales que cuenten con déficit presupuestal y permitan mejorar la gestión de la entidad en otros procesos.

Tabla 7. Proyecto de Secretaría General

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero
2017011000134	Fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda. ciudad y territorio a nivel nacional	15%	77,6%	4,09%	26%	77,6%	13,9%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021

OFICINA ASESORA JURÍDICA. El proyecto de inversión a cargo de la Oficina Asesora Jurídica muestra avances en cada uno de los periodos. Sin embargo, es importante continuar con el seguimiento para avanzar en la ejecución técnica y financiera

Tabla 8. Proyecto de la Oficina Asesora Jurídica

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero
2017011000196	Fortalecimiento de la gestión jurídica del ministerio de vivienda. ciudad y territorio a nivel nacional	15%	8,5%	8,3%	24%	50%	31,6%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. El proyecto de inversión a cargo de la oficina de las TIC, muestran avances en cada uno de los periodos. Sin embargo, es importante continuar con el seguimiento para avanzar en la ejecución financiera

Tabla 9. Proyecto de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero
2017011000171	Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ministerio de vivienda. ciudad y territorio a nivel nacional	0%	36,9%	2,1%	100%	63,8%	13,4%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021

PROYECTOS FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. Los proyectos de inversión a cargo de esta dirección muestran avances en cada uno de los periodos, en razón a que la población está demandando los recursos disponibles para cada uno de los programas de vivienda, lo cual permite mejorar la calidad de vida de la población. Pese a las restricciones de PAC que permitan mejorar los avances financieros, es importante reconocer el esfuerzo del equipo de trabajo en tal sentido.

Tabla 11. Proyectos de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero
2018011001150	Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación nacional	7%	100%	9,9%	55%	100%	32,7%
2018011001151	Subsidio familiar de vivienda nacional	49%	100%	0%	66%	100%	22%
	PROMEDIO	28%	100%	4,96%	60,5%	100%	27,4%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021

PROYECTOS COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Tabla 12. Proyectos Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero
2017011000248	Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de apoyo de la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico – CRA - en el territorio nacional	21%	2,1%	12,6%	50 %	25,5%	37,7%
2017011000256	Desarrollo de propuestas regulatorias para el sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	17%	9%	11%	48 %	61,6%	32,1%
2017011000282	Fortalecimiento de los servicios tic y de comunicaciones en la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	19%	46%	6,3%	60%	65 %	17,4%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021

2. Calidad y oportunidad del monitoreo

Teniendo en cuenta la importancia de la información que debe ser reportada en el aplicativo de seguimiento a los proyectos de inversión – SPI, desde el 2020, se viene incluyendo en este informe el semáforo que da cuenta de la evaluación de los criterios de oportunidad y calidad de la información, que ha sido reportada por los gerentes de los proyectos de inversión. Los criterios evaluados en el semáforo que se utilizó, es el siguiente:

- Insuficiente: corresponde a una calificación igual o inferior al 79,9%
- Parcial: corresponde a una calificación entre el 80% y 94,9%
- Satisfactorio: corresponde a una calificación superior al 95%.

Para este segundo trimestre, fueron evaluados 20 proyectos correspondientes al Ministerio y Fonvivienda. La totalidad de los proyectos quedaron calificados en nivel satisfactorio con respecto a la evaluación del cumplimiento de los criterios de oportunidad y calidad en el reporte mensual que se realiza en el aplicativo SPI.

A continuación, se detallan los resultados de la evaluación de los criterios de calidad y oportunidad para cada uno de los proyectos de inversión en el segundo trimestre. Este se esquematiza a través del semáforo que muestra el nivel alcanzado de los proyectos en cuanto a los criterios de oportunidad y calidad.

Tabla 13. Resumen de oportunidad y calidad de los proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO	BPIN	Criterios de Oportunidad (Max 10%)	Criterios de Calidad (Max 90%)	Total	Semaforo
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	2017011000049	10%	90%	100%	
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL	2017011000088	10%	90%	100%	
ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL	2017011000091	10%	90%	100%	
FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL	2017011000092	10%	90%	100%	
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL	2017011000096	10%	90%	100%	
SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT- INURBE A NIVEL NACIONAL	2017011000106	10%	90%	100%	
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	2017011000134	10%	90%	100%	
FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA	2017011000140	10%	90%	100%	
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	2017011000171	10%	90%	100%	
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP- APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL	2017011000172	10%	90%	100%	
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	2017011000173	10%	90%	100%	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	2017011000196	10%	90%	100%	
APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA	2017011000379	10%	90%	100%	
APOYO FINANCIERO AL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2018011001131	10%	90%	100%	
APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER	2018011001130	10%	90%	100%	
SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL	2017011000170	10%	90%	100%	
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE VIVIENDA NACIONAL	2019011000296	10%	90%	100%	
Fortalecimiento a la formulación e implementación de la política de vivienda rural - Nacional	2020011000158	10%	90%	100%	
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN NACIONAL	2018011001150	10%	90%	100%	
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	2018011001151	10%	90%	100%	

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021

3. Avance en los Trazadores Presupuestales

El Gobierno Nacional con el objetivo de visibilizar los recursos destinados para las diferentes políticas, estableció en los artículos 219, 220 y 221 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el uso de trazadores presupuestales para que las entidades públicas del orden nacional según sus competencias identifiquen un marcador presupuestal especial para minorías étnicas (comunidades negras, afros, raizales, palenqueros y Rrom), pueblos indígenas, y para los Acuerdos de Paz y destinen recursos del Presupuesto General de la Nación, para cumplir con cada uno de los compromisos concertados con estas comunidades

En ese contexto, el sector vivienda reporta 6 trazadores presupuestales en 7 proyectos de inversión. En el segundo trimestre se lograron compromisos en promedio del 54% y obligaciones del 13%.

A continuación, presentamos la tabla con los resultados obtenidos en los compromisos y obligaciones por cada trazador presupuestal, que se obtiene de acuerdo con la información registrada en el aplicativo por las dependencias a cargo.

Tabla 14. Ejecución trazadores presupuestales

Trazadores Presupuestales	% Compromisos
Afrocolombiano	100%
Construcción de paz	33%
Desplazados	18%
Víctimas	29%
Tics	94%
Indígenas	47%

Fuente: Sistema SPI DNP. Cierre a junio 2021

Compromisos y avances por trazador

AFROCOLOMBIANO:

COMPROMISO K8: El MVCT implementará una estrategia de asistencia técnica y articulación con entidades territoriales, autoridades ambientales y demás instituciones que realicen intervenciones para el acceso agua y saneamiento básico en Consejos Comunitarios de comunidades NARP.

Avance: Como producto de la articulación entre el MVCT y los Planes Departamentales de Agua – PDA, se realizó diagnóstico mediante la herramienta SIASAR Sistema de Información en Agua y Saneamiento Rural a comunidades NARP, en los departamentos de Bolívar, La Guajira, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca y Chocó, obteniendo información del estado de saneamiento en comunidades, sistemas de abastecimiento y prestación del servicio, y de esta manera focalizar las intervenciones que se realizan en beneficio de estas comunidades. .

Durante el mes de junio se avanzó en el diagnóstico a comunidades negras en los siguientes departamentos:

- Cauca: municipio de Bolívar, Vereda Aguas Frescas - Corregimiento de Lerma, en el municipio de Morales Vereda Unión Hatillo, Sombrerillo, El Socorro, Comunidad Piedra del Oso y El Playón.
- Valle del Cauca: municipio de Buenaventura, San Bartolo - Río Naya
- Teniendo en cuenta la aprobación en comité regional del pasado 12 de mayo al proyecto SIASAR 2021 para 205 comunidades del Chocó, que permitirá en conjunto con el Plan Departamental de Aguas realizar el diagnóstico en los municipios de Carmen del Darién, Medio Atrato, Río Quito, Litoral del San Juan, Sipi, Novita, Istmina, Medio San Juan, Unguía y Río sucio, se dio inicio a los trámites de tipo administrativo para la contratación a través de la oficina del PDA, del personal que desarrollara el proyecto los municipios relacionados anteriormente. .

COMPROMISO 16: Porcentaje de subsidios para adquisición de vivienda asignados a las comunidades NARP frente al total de subsidios asignados a la población con enfoque diferencial.

Avance: Se han asignado 335 SFV a la población NARP en el marco del Programa de Vivienda Mi Casa Ya en la modalidad de adquisición.

COMPROMISO K2: Porcentaje de subsidios para arrendamiento y ahorro con opción de compra de vivienda de interés social asignados a las comunidades NARP frente al total de subsidios asignados a la población con enfoque diferencial.

Avance: Se han asignado 29 SFV en la modalidad de arriendo a la población NARP en el marco del Programa Semillero de Propietarios Arriendo.

COMPROMISO K3: El Gobierno Nacional, con el programa "Casa Digna Vida Digna", realizará mejoramientos de vivienda individual por hogar ofreciendo la posibilidad, según la categoría del municipio, se postulen en las convocatorias ante el Ministerio de Vivienda, Agricultura o Prosperidad Social; este último definirá los cupos de acuerdo con el índice de pobreza monetaria y pobreza multidimensional, de acuerdo con la competencia institucional. Y en todos los casos se deberán postular en las convocatorias indicando en la postulación que pertenecen a comunidades NARP.

Avance: Se han asignado 52 SFV en la modalidad de mejoramiento a la población NARP en el marco del Programa Casa Digna Vida Digna, que corresponde al 1,4% con respecto a total asignado, con corte al 31 de mayo de 2021.

CONSTRUCCIÓN DE PAZ, VÍCTIMAS Y POBLACIÓN DESPLAZADA

La ejecución presupuestal de estos 3 trazadores, depende en primer lugar en la entrega de los subsidios familiares de vivienda para aquellas familias que han sido desplazadas por la violencia de sus territorios en zonas urbanas y rurales, los cuales se entregan a aquellas familias que están debidamente registradas en el Departamento de la Prosperidad Social – DPS y por los proyectos que son apoyados financieramente por el Ministerio a las entidades territoriales en la construcción de infraestructura para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales y especialmente en aquellos municipios afectados por la violencia.

INDIGENAS

CROMPROMISO CRIC013- Viviendas mejoradas Y CRIC013- Viviendas mejoradas

Avance: Se han adelantado las gestiones ante el CRIC para que envíen el listado de potenciales beneficiarios de vivienda nueva y mejoramientos de vivienda correspondientes a la ruta de cumplimiento del compromiso para la vigencia 2021, insumo necesario para la estructuración del proyecto y posterior ejecución, la firma del convenio para la ejecución está en etapa precontractual.

COMPROMISO H1: Documento de anexo técnico concertado de tipologías de vivienda. Expedición de un instrumento normativo que garantice la focalización y postulación de los hogares indígenas.

Avance: El Ministerio tiene contratado el equipo de trabajo que viene adelantando las acciones para dar cumplimiento con este compromiso

COMPROMISO H2: Diseño de programa de formación complementaria concertado con los pueblos indígenas mediante la MPC en temas de construcción de viviendas indígenas desarrolladas en coordinación con las autoridades indígenas.

Avance: El Ministerio tiene contratado el equipo de trabajo que viene adelantando las acciones para dar cumplimiento con este compromiso

COMPROMISO E91: Asistencia técnica, educación sanitaria y fortalecimiento comunitario, en el departamento de la Guajira, pueblos Nukak y Jiw y PDA de la Amazonia

Avance: En articulación con el PDA se trabajaron las siguientes acciones en beneficio de las comunidades indígenas Jiw y Nukak.:

- Teniendo en cuenta la instalación de la planta potabilizadora y en el marco de la pandemia por el COVID 19 no fue posible realizar visita de verificación de la planta de tratamiento, no obstante, se solicitaron fotografías del estado de la planta.
- Se está realizando las gestiones para programar el club defensor del agua de la Institución Educativa Santa Helena, donde participan 8 niños Nukak Maku.
- 19 de mayo de 2021. Reunión de socialización del Proyecto Guajira Azul con la comunidad de Guayacanal, en el municipio de Riohacha, allí se realizó una conversación con las comunidades de Santa Clara 2, Alvatachón, La Arena, Nueva Jerusalén, San Felipe, y Santa Lucía.
- El 20 de mayo de 2021, se llevó a cabo la reunión de socialización del Proyecto Guajira Azul con la comunidad Santa Clara 1,
- Se llevó a cabo la jornada el día 27 de mayo para la entrega a comunidades de elementos de la pila pública La Tuna que se componen de 1.600 tanques plásticos para el transporte de agua potable, y 2.500 kits educativos a las comunidades Wayuu beneficiarias de las 6 pilas públicas del módulo Casa Azul en zona rural dispersa del municipio de Manaure, con los cuales se beneficiaron a 2.216 familias de las pilas públicas de Arroyo Limón, Atapu, Casa Azul, Porky, La Tuna y Santa Rosa.
- Se encuentra implementada la mesa de agua para la Guajira.

COMPROMISO D8: Estructuración y constitución del Fondo del Agua, para garantizar las cuencas en el territorio indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta

Avance: Está en proceso de revisión del documento " Propuesta Objetivos, Área de influencia y análisis preliminar de actores" presentado por el Ministerio de Ambiente. Desde este ministerio se enviaron los respectivos comentarios.

De igual manera se envió por parte de la Subdirección de Educación y Participación de Ministerio de Ambiente la ruta de trabajo del compromiso D8 a la Comisión Nacional Ambiental Indígena (CNAI) para que se realice la respectiva concertación con las autoridades de las comunidades de la Sierra e iniciar a ejecutar el plan de trabajo.

COMPROMISO G4: Estructurará la propuesta técnica de la reglamentación del componente de agua potable y saneamiento básico del Decreto Ley 1953 de 2014.

Avance: Como continuidad del proceso de reglamentación del Decreto 1953, título V se llevó a cabo la incorporación de requisitos administrativos, de inversión, así como de entendimiento entre la comunidad indígena y el municipio o departamento según sea el caso al cuerpo del decreto. Lo anterior permitirá continuar con la socialización al interior de la siguiente dependencia del VASB en el mes de julio.

Teniendo en cuenta que no hubo respuesta alguna de acuerdo con la solicitud realizada el día 12 de para la reactivación de la Comisión de Impulso, al Ministerio del Interior nuevamente se está tramitando solicitud para programación de sesiones de trabajo que permitan avanzar de manera participativa con las comunidades indígenas.

COMPROMISO H7: Realización de un estudio sobre la potabilidad y acceso al agua según las particularidades del territorio y la cosmovisión

Avance: Como producto de la articulación entre el MVCT y los Planes Departamentales de Agua – PDA se ha realizado el diagnóstico de calidad del agua en comunidades indígenas de los departamentos de Amazonas, Chocó, Guainía, Risaralda, Caquetá, Cauca, Valle del Cauca, Tolima y Vaupés entre otros en el periodo 2019 a junio de 2021 para un total de 694 comunidades diagnosticadas

- Cauca: municipio de Silvia, vereda Valle Nuevo en las comunidades Quichaya Centro, San José Quichaya, Vereda El Palmar y Vereda Chuluambo – Quichaya, de otro lado en el municipio de Cajibío, vereda La Arroyuela comunidad Cabildo Misak Carmelo, Corregimiento El Carmelo.
- Valle del Cauca: municipio de Trujillo, comunidad indígena San Isidro.

COMPROMISO H8: Verificará que los prestadores que atienden territorios indígenas tengan formulados sus planes de emergencia y contingencia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio prestará asistencia técnica para su elaboración.

Avance: Al respecto de la temática de gestión del riesgo del Grupo de Desarrollo Sostenible, ha venido trabajando en el presupuesto que será asignados a las comunidades indígenas para el periodo correspondiente a 2022, así mismo se encuentra identificando los prestadores que atienden comunidades indígenas que estén legalmente constituidos, en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para brindar la correspondiente asistencia técnica.

COMPROMISO H9: Diagnóstico de las comunidades indígenas del país mediante la herramienta SIASAR, monitoreo de la calidad de información suministrada y publicará los reportes

Avance: Comunidades con diagnóstico SIASAR: Este acuerdo se encuentra ligado con el H7 de acuerdo con el diagnóstico no solo de saneamiento sino de calidad de agua que realiza la herramienta SIASAR y se han adelantado las siguientes actividades:

- Apoyo en la formulación del proyecto radicado ante OCAD Paz (CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUALES CON SISTEMA DE TRATAMIENTO INTEGRAL PARA VIVIENDA EN LOS DOCE (12) CENTROS POBLADOS DEL RESGUARDO INDÍGENA KANKUAMO MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.) con Código BPIN: 20201301010440.
- Se está programando visita a las comunidades indígenas kankuamo, para revisar algunos de los proyectos que actualmente se están desarrollando al interior del resguardo en conjunto con el Plan Departamental de Aguas del Cesar, para continuar avanzando en la consecución de proyectos en beneficio de la comunidad.
- Durante el mes de junio continuo el apoyo técnico en la estructuración de dos proyectos para construcción de acueductos en las comunidades indígenas de Saudó y Dojura en el municipio de Chigorodó Antioquia, con la emisión de Concepto Técnico Único Sectorial (CETUS), favorable para estos proyectos, los cuales se probaron para ser financiados por OCAD Paz.
- Durante el mes de junio continuo el apoyo técnico en la estructuración de un proyecto para la construcción de alcantarillado que beneficiara a la comunidad indígena de la vereda Natalá en Toribio Cauca. Producto de esta labor se emitió Concepto Técnico Único Sectorial (CETUS), favorable a este proyecto y se aprobó para ser financiado por OCAD Paz.

Tabla 15. Resumen de Políticas Marcadas por Proyecto de Inversión

PROYECTO DE INVERSIÓN	AFROCOLOMBIANO					CONSTRUCCION DE PAZ					DESPLAZADOS				
	Valor	Comp	% Comp	Oblig	% Oblig	Valor	Comp	% Comp	Oblig	% Oblig	Valor	Comp	% Comp	Oblig	% Oblig
Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales						9,982,500,000	0	0%	-	0%					
Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	70,000,000	70,000,000	100%	24,984,492	36%	630,000,000	630,000,000	100%	238,892,922	38%					
Subsidio Familiar de Vivienda	1,050,000,000	1,050,000,000	100%	-	0%	207,389,523,548	0	0%	-	0%	728,611,209,254	128,414,203,426	18%	6,336,508,530	1%
TOTAL	1,120,000,000	1,120,000,000	100%	24,984,492	18%	218,002,023,548	630,000,000	33%	238,892,922	13%	728,611,209,254	128,414,203,426	18%	6,336,508,530	1%

PROYECTO DE INVERSIÓN	VÍCTIMAS					TICS					INDÍGENAS				
	Valor	Comp	% Comp	Oblig	% Oblig	Valor	Comp	% Comp	Oblig	% Oblig	Valor	Comp	% Comp	Oblig	% Oblig
Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander	40,000,000,000	-	0%	-	0%										
Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales	50,791,274,416	-	0%	-	0%										
Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa	27,788,000,000	27,334,733,252	98%	431,725,265	2%										
Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional											530,000,000	530,000,000	100%	323,958,443	61%
Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional						7,000,000,000	6,631,720,912	94%	940,568,858	13%					
Fortalecimiento a la formulación e implementación de la política de vivienda rural - Nacional											86,834,251	36,180,937	42%	36,180,937	42%
Subsidio Familiar de Vivienda	728,611,209,254	128,414,203,426	18%	6,336,508,530	1%						54,897,799,620	-	0%	-	0%
TOTAL	847,190,483,670	155,748,936,678	29%	6,768,233,795	1%	7,000,000,000	6,631,720,912	94%	940,568,858	13%	55,514,633,871	566,180,937	47%	360,139,380	34%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2021

4. Conclusiones

En términos generales los proyectos presentan avance en los indicadores de gestión y de producto, se recomienda a los gerentes de los proyectos de inversión y sus equipos de trabajo, identificar e implementar estrategias y acciones enfocadas en el mejoramiento de la ejecución financiera, en razón a que la ejecución del sector en promedio está en tan solo del 19% para el segundo trimestre.

Se recomienda de igual manera a los gerentes de los proyectos revisar las metas de producto y de gestión definidos en sus proyectos de inversión, para determinar la necesidad de ajustarlos para aquellos casos en los que vamos muy rezagados o para determinar si la unidad de medida es la óptima para su cumplimiento

Con relación a la aplicación de los criterios de oportunidad y calidad de la información reportada en el monitoreo por parte de los gerentes de los proyectos de inversión, se destaca que el resultado de todos los proyectos fue satisfactorio y se espera continúe así para el próximo trimestre.

Por último, en cuanto a los trazadores presupuestales si bien el nivel de compromisos es del 54%, se debe avanzar en gestionar obligaciones y pagos. Igualmente, es necesario que las dependencias que tienen a cargo la ejecución de los trazadores presupuestales, sigan reportando mensualmente el avance financiero y cualitativo de avance que soportan los compromisos y las acciones que permitan dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, correspondientes a las políticas transversales.