



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda



# Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

## Informe Seguimiento de Proyectos de Inversión

Segundo Trimestre  
2020



## Tabla de contenido

Índice de tablas .....	3
Introducción.....	4
Resultados Generales Segundo Trimestre Vigencia 2020.....	5
Conclusiones y recomendaciones .....	14
Anexo 1. Trazadores Presupuestales Vigencia 2020 .....	15

## Índice de tablas

Tabla 1 -Resumen Ejecutivo Proyectos Sector Vivienda, Ciudad y Territorio .....	5
Tabla 2- Comparación Primer Semestre año 2020 Vs Primer Semestre año 2019 .....	5
Tabla 3- Proyectos de la Dirección de Sistema Habitacional .....	6
Tabla 4- Proyectos de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social .....	7
Tabla 5- Proyecto de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial.....	8
Tabla 6- Proyectos de la Dirección de Desarrollo Sectorial.....	8
Tabla 7- Proyectos de la Dirección de Programas .....	10
Tabla 8- Proyecto de Secretaría General.....	12
Tabla 9- Proyecto de la Oficina Asesora Jurídica.....	12
Tabla 10- Proyecto de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.....	13
Tabla 11-Proyectos Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico .....	13

## Introducción

Los proyectos de inversión pública contemplan actividades que utilizan recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado<sup>1</sup>, asimismo permiten el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional del Ministerio, a través de la ejecución de la cadena de valor, para la generación de valor público, lo que se mide a través de los indicadores programados para medir la gestión en cada vigencia.

A través de los aplicativos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se realiza la formulación, programación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión. En particular, el seguimiento se realiza a través del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI), de acuerdo con las fechas definidas por el DNP, y la información se reporta de manera mensual por parte de los enlaces responsables del seguimiento y los gerentes de los proyectos de inversión del Ministerio. El reporte de información y el seguimiento se realizan con el objetivo de detectar de manera oportuna las fortalezas y deficiencias de los proyectos en ejecución y revisar continuamente los resultados obtenidos para la toma de decisiones durante la implementación del proyecto.

La Oficina Asesora de Planeación realiza un informe trimestral donde se identifican las principales alertas del avance de los indicadores de producto, indicadores de gestión y el avance financiero, a través de la verificación de la pertinencia y oportunidad de la información registrada en los proyectos de inversión del sector vivienda, ciudad y territorio. En este sentido, el propósito del presente informe es fortalecer los procesos de reporte de información, dado que el SPI es la fuente de información para los grupos de valor y las partes interesadas.

---

<sup>1</sup> Decreto 2844 de 2010. Artículo 5

## Resultados Generales Segundo Trimestre Vigencia 2020

A junio de 2020 el sector tiene 22 proyectos de inversión, dado que en abril el Departamento Nacional de Planeación registró el proyecto de “fortalecimiento de los procesos de producción de vivienda nacional”, el cual se financió a través de un traslado presupuestal por \$2.150 millones. En promedio, a junio de 2020 se aprecia un avance financiero de 9.80%, de 33.10% en los indicadores de producto y de 93.91% en los indicadores de gestión.

Tabla 1 -Resumen Ejecutivo Proyectos Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

Entidad	No. Proyectos	Inversión	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
			Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico	3	10.705.543.075	18,96%	6,50%	20,10%	40,85%	21,60%	35,68%
Fondo Nacional de Vivienda	2	1.556.195.312.465	18,35%	4,20%	100,00%	33,16%	11,20%	100,00%
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	17	437.503.640.085	22,65%	1,10%	26,10%	32,71%	4,40%	73,67%
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>2.004.404.495.625</b>	<b>19,29%</b>	<b>3,60%</b>	<b>83,40%</b>	<b>33,10%</b>	<b>9,80%</b>	<b>93,91%</b>

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020

La situación actual de emergencia por la pandemia de COVID 19 ha impactado negativamente las condiciones en las que habitualmente se prestaban los bienes y servicios en el sector público, lo cual tiene un efecto sobre el avance en la entrega de los productos de la entidad (avance físico del producto). No obstante, al comparar los resultados del primer semestre de 2020 con el mismo periodo de la vigencia anterior se evidencia un aumento en el avance financiero y en el avance de gestión, como se observa a continuación:

Tabla 2- Comparación Primer Semestre año 2020 Vs Primer Semestre año 2019

Entidad	No. Proyectos	Inversión	Avance financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
<b>REPORTE SPI JUNIO 2019</b>	21	2.151.094.135.375	7,80%	36,83%	88,70%
<b>REPORTE SPI JUNIO 2020</b>	22	2.004.404.495.625	9,80%	33,10%	93,91%
<b>DIFERENCIA</b>	1	<b>-146.689.639.750</b>	2,00%	-3,73%	5,21%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020

A continuación, se presentan el avance de producto, financiero y de gestión de cada uno de los proyectos de inversión de las dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

## DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

*Tabla 3- Proyectos de la Dirección de Sistema Habitacional*

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2017011000096	Fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda urbana a nivel nacional	21,00%	2,94%	89,00%	46,00%	14,34%	171,00%
2017011000091	Asesoría en los procesos de cesión a título gratuito de los bienes inmuebles fiscales urbanos a nivel nacional	49,00%	3,73%	28,00%	101,00%	13,32%	130,60%
2017011000106	Saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE a nivel nacional	31,00%	7,43%	15,00%	64,00%	22,89%	30,00%
2019011000296	Fortalecimiento de los procesos de producción de vivienda nacional				26,00%	0,00%	100,00%
<b>PROMEDIO</b>		<b>33,67%</b>	<b>4,70%</b>	<b>44,00%</b>	<b>59,25%</b>	<b>12,64%</b>	<b>107,90%</b>

*Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020*

Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, los proyectos de inversión a cargo de la Dirección del Sistema Habitacional presentaron una significativa variación en los indicadores de gestión con un aumento de 64 puntos porcentuales (pp) y en los indicadores de producto con un incremento de 26 pp. Entretanto, el avance financiero aumentó 8 pp. A continuación se detallan los cuatro proyectos a cargo de la DSH:

- a) El proyecto de “fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda urbana a nivel nacional” presenta en el indicador de gestión “contratos suscritos” un avance de 171%, por lo cual se recomienda aumentar la meta programada para esta vigencia y adelantar una actualización en SUIFP.
- b) El proyecto “asesoría en los procesos de cesión a título gratuito de los bienes inmuebles fiscales urbanos a nivel nacional” presentó la mayor variación en cuanto a los indicadores de producto y de gestión con un aumento de 52 pp y 103 pp, respectivamente. Se recomienda adelantar una actualización en SUIFP en razón a que el indicador de gestión “convenios interadministrativos suscritos” presenta un avance de 130% y el de “asistencias técnicas realizadas” un 229%, por lo cual es necesario ampliar la meta establecida.
- c) El proyecto “saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE a nivel nacional” tuvo el mayor avance financiero con un aumento del 15pp en el trimestre.
- d) El proyecto “fortalecimiento de los procesos de producción de vivienda nacional” tiene un avance de 100% en los indicadores de gestión y 26% en los indicadores de producto, pero a la fecha no presenta ejecución financiera. El proyecto recibió recursos fruto de un traslado presupuestal por \$2.150 millones y, para el cierre del primer semestre, presenta avances de dos anexos técnicos; sin embargo, se recomienda ajustar la meta si aún no se han materializado con el Banco Mundial el documento de licencias y el documento de estrategia. Por otra parte,

no se presentan avances debido a que la dependencia reporta una reestructuración del programa de productividad, en el que se encuentra firmado un convenio con Cámaras de Comercio para iniciar los procesos de capacitación a las empresas.

## DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Tabla 4- Proyectos de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2018011001150	Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación nacional	19,00%	12,20%	100,00%	41,00%	31,84%	100,00%
2018011001151	Subsidio familiar de vivienda nacional	18,00%	0,03%	100,00%	29,00%	0,32%	100,00%
	<b>PROMEDIO</b>	<b>18,50%</b>	<b>6,12%</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,00%</b>	<b>16,08%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020

Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, los proyectos de inversión a cargo de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social presentan una significativa variación en los indicadores de producto con un aumento de 17 pp y en los indicadores de avance físico con un incremento de 10 pp. En relación a los indicadores de gestión se recomienda al gerente del proyecto analizar si es necesario reprogramar la meta planteada para esta vigencia, teniendo en cuenta que ya se dio cumplimiento en el primer trimestre.

A continuación se detallan los dos proyectos a cargo de la DIVIS:

- a) El proyecto “implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación nacional” tuvo una variación de 22 pp en los indicadores de producto y 20 pp en la ejecución financiera.
- b) El proyecto “subsido familiar de vivienda nacional” sólo presentó variación en los indicadores de producto de 11 pp. Se recomienda revisar la baja ejecución presupuestal que a la fecha es menor a 1%. En cuanto a la focalización de los trazadores presupuestales, el proyecto tiene compromisos por reportar en desplazados, víctimas, grupo étnicos y construcción de paz.

## DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

Tabla 5- Proyecto de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2017011000092	Fortalecimiento en la implementación de lineamientos normativos y de política pública en materia de desarrollo urbano y territorial a nivel nacional	0,00%	1,81%	48,20%	59,00%	6,59%	64,30%
<b>PROMEDIO</b>		<b>0,00%</b>	<b>1,81%</b>	<b>48,20%</b>	<b>59,00%</b>	<b>6,59%</b>	<b>64,30%</b>

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020

Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, el proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial presentó una significativa variación en los indicadores de producto con un aumento de 59 pp y en los indicadores de gestión con un incremento de 19 pp. Entretanto, el avance financiero aumentó 5 pp. Es importante revisar la consistencia entre el avance de producto y el avance financiero. De igual forma, se sugiere analizar las dificultades que se están presentando en los siguientes indicadores de producto, teniendo en cuenta que a la fecha no presentan avance: entidades territoriales asistidas técnicamente, municipios asistidos en revisión de POT y municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo.

## DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL

Tabla 6- Proyectos de la Dirección de Desarrollo Sectorial

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2017011000140	Fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento de La Guajira	0,00%	69,29%	25,00%	100,00%	19,97%	50,00%
2017011000088	Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	5,00%	9,34%	0,00%	10,00%	23,20%	50,00%
2017011000170	Saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional	0,00%	0,00%	17,50%	0,00%	0,00%	35,00%
2017011000172	Fortalecimiento de la actividad de monitoreo a los recursos del SGP-APSB y la asistencia técnica de las entidades territoriales a nivel nacional	0,00%	6,63%	0,00%	47,00%	22,72%	66,50%
<b>PROMEDIO</b>		<b>1,25%</b>	<b>21,32%</b>	<b>10,63%</b>	<b>39,25%</b>	<b>16,47%</b>	<b>50,38%</b>

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020



Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, los proyectos de inversión a cargo de la Dirección de Desarrollo Sectorial presentan una significativa variación en los indicadores de gestión con un aumento de 40 pp y en los indicadores de producto con un incremento de 38 pp. Entretanto, el avance financiero decreció 5 pp.

A continuación se detallan los cuatro proyectos a cargo de esta Dirección:

- a) El proyecto “fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento de La Guajira” presentó un decrecimiento de 49 pp en el avance financiero debido a que tenía una asignación inicial de \$480 millones y se le adicionaron \$3.354 millones en el segundo trimestre. Lo anterior, en razón a que el Conpes 3984 de febrero de 2020 extendió la vigencia de la medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el departamento de La Guajira, por lo cual se recomienda hacer la actualización en SUIFP para modificar el horizonte del proyecto. En relación con los trazadores presupuestales, este proyecto tiene focalizado por grupos étnicos \$52.000.000, que a la fecha no se han ejecutado.
- c) El proyecto "desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional" mejoró sus indicadores de gestión con respecto al trimestre anterior debido a la elaboración de un instrumento de asistencia técnica, así como por los avances en la consecución de dos instrumentos normativos proyectados y la evaluación de 107 proyectos. Teniendo en cuenta la situación de confinamiento, se recomienda revisar la meta de proyectos evaluados para la vigencia, que es de 1.100 proyectos. También, es importante resaltar que los compromisos de trazadores presupuestales del proyecto presentan avances, en particular los de indígenas y construcción de paz, donde hay obligaciones del 97% y 43%, respectivamente. Por su parte, el trazador de afrocolombianos no presenta obligaciones pese a tener comprometido el 100% de los recursos.
- d) El proyecto de “saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional” no presenta avances financieros ni de producto, lo anterior debido a que el proyecto de Manizales abrirá pliegos licitatorios hasta el segundo semestre de la vigencia y el proyecto de Pereira está en proceso de viabilización por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para el otorgamiento de la licencia ambiental.
- e) El proyecto “fortalecimiento de la actividad de monitoreo a los recursos del SGP-APSB y la asistencia técnica de las entidades territoriales a nivel nacional” reportó el cumplimiento de los indicadores “asistencias técnicas realizadas” y “municipios asistidos técnicamente en monitoreo a los recursos SGP-APSB” con 1.047 municipios del país.

## DIRECCIÓN DE PROGRAMAS

Tabla 7- Proyectos de la Dirección de Programas

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2017011000379	Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	1,17%	50,00%
2018011001130	Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	50,00%
2018011001131	Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
2017011000049	Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional	33,00%	0,05%	34,00%	33,00%	1,36%	93,20%
2017011000173	Ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio nacional	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	80,00%
<b>PROMEDIO</b>		<b>26,60%</b>	<b>0,06%</b>	<b>14,80%</b>	<b>26,60%</b>	<b>0,50%</b>	<b>64,64%</b>

*Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020*

Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, los proyectos de inversión a cargo de la Dirección de Programas presentan una significativa variación en los indicadores de gestión con un aumento de 50 pp, por otra parte el avance físico y financiero no presentaron cambios.

A continuación se detallan los cinco proyectos a cargo de esta Dirección:

- a) El proyecto de “apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa” se encuentra en proceso de ajustes internos, por lo cual se está trabajando en modificar la estructura de los montos aprobados y así pedir una nueva solicitud de vigencias futuras hasta el 31 de julio del 2022, todas estas modificaciones implican ajustes y tramites presupuestales con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
- b) Para el proyecto “apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander” se recomienda revisar la consistencia entre el reporte realizado y la observación mensual, ya que se reporta el 100% de cumplimiento de los indicadores de producto pero la observación mensual

describe el avance parcial de tres subproyectos, además no se presenta ejecución financiera que soporte el cumplimiento del producto.

- c)** El proyecto “apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali” no ha presentado avances físicos y financieros debido a que el ente territorial enfrenta dificultades con la ejecución de recursos de vigencias anteriores. En este sentido, se están adelantando mesas de trabajo con el DNP, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Vivienda para encontrar una alternativa frente a esta situación.
- d)** El proyecto de “apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional” refleja un avance de siete proyectos apoyados financieramente en el área urbana, cinco en el área rural y no se presenta avance en la meta de conexiones intradomiciliarias. Pese a la pandemia se tiene un avance alto en las asistencias técnicas, por lo cual se hace necesario adelantar un ajuste en SUIFP para actualizar la meta. Finalmente, frente a los compromisos de trazadores presupuestales no se evidencian avances financieros en los trazadores de víctimas y construcción de paz, únicamente se han comprometido los \$5.000 millones de indígenas, por lo cual se recomienda revisar para el segundo semestre el cumplimiento de estos compromisos.
- e)** El proyecto “ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio nacional” no presenta avances financieros y físicos al cierre del primer semestre, esto en virtud de que aún se están presentando concertaciones con entes territoriales para el apoyo financiero. Por otra parte, en los indicadores de gestión se presenta un avance importante de las asistencias técnicas, las cuales están a punto de cumplirse y deberá revisarse si se requiere modificar la meta para el segundo semestre del año.

La Oficina Asesora de Planeación, la Dirección de Programas y el Departamento Nacional de Planeación vienen llevando a cabo mesas de trabajo conjunto para modificar la forma como se miden los avances físicos de los proyectos de agua potable y saneamiento básico (acueducto y alcantarillado), que -por su naturaleza- se ejecutan en más de una vigencia.

## SECRETARÍA GENERAL

*Tabla 8- Proyecto de Secretaría General*

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2017011000134	Fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional	13,00%	4,37%	65,60%	27,00%	14,40%	79,20%
<b>PROMEDIO</b>		<b>13,00%</b>	<b>4,37%</b>	<b>65,60%</b>	<b>27,00%</b>	<b>14,40%</b>	<b>79,20%</b>

*Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020*

Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, el proyecto de inversión a cargo de la Secretaría General presenta una variación de 14 pp en los indicadores de gestión y de producto, en tanto que el avance financiero aumentó 10 pp. En cuanto al avance de los indicadores se evidencia que los productos asociados con capacitaciones se materializarán en el segundo semestre, toda vez que ya se aprobó el Plan Institucional de Capacitación mediante Resolución 0116 de 2020; de igual manera, el producto relacionado con el “sistema de gestión implementado” no presenta avance debido a que en el segundo semestre la entidad llevará a cabo un análisis de la calificación obtenida en FURAG en 2019 con el fin de encontrar oportunidades de mejora que orienten los planes de trabajo que resulten de la realización de los autodiagnósticos MIPG.

## OFICINA ASESORA JURÍDICA

*Tabla 9- Proyecto de la Oficina Asesora Jurídica*

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2017011000196	Fortalecimiento de la gestión jurídica del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional	17,00%	9,82%	0,00%	31,00%	32,94%	50,00%
<b>PROMEDIO</b>		<b>17,00%</b>	<b>9,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>31,00%</b>	<b>32,94%</b>	<b>50,00%</b>

*Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020*

Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, el proyecto de inversión a cargo de la Oficina Asesora Jurídica presenta una significativa variación en los indicadores de gestión con un aumento de 50 pp y en los indicadores de producto con un incremento de 14 pp. Entretanto, el avance financiero aumentó 23 pp. La dependencia deberá hacer una solicitud de ajuste de sus metas, toda vez que ya se han sobrepasado las consultas y reclamaciones resueltas en término, principalmente debido al COVID 19. Por otra parte, es necesario retomar el tema de actualizar en el SUIFP el indicador de efectividad de las tutelas.

## OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Tabla 10- Proyecto de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2017011000171	Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional	0,00%	2,25%	47,40%	100,00%	14,52%	68,30%
	<b>PROMEDIO</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,25%</b>	<b>47,40%</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,52%</b>	<b>68,30%</b>

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020

Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, el proyecto de inversión a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presenta una significativa variación en los indicadores de producto con un aumento de 100 pp y en los indicadores de gestión con un incremento de 21 pp. Entretanto, el avance financiero aumentó 12 pp. Se recomienda al gerente del proyecto revisar la ejecución de los siguientes indicadores de producto, ya que a la fecha no presentan avance: instrumentos de gobierno de TI desarrollados y requerimientos tecnológicos atendidos. De igual forma, se recomienda ajustar en el SUIFP la meta del indicador de gestión de “prestación de servicios informáticos contratados”, toda vez que ya se sobrepasó la meta de la vigencia.

## COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Tabla 11-Proyectos Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE			RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE		
		Físico Producto	Financiero	Gestión	Físico Producto	Financiero	Gestión
2017011000248	Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de apoyo de la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico – CRA - en el territorio nacional	2,00%	4,51%	23,55%	14,00%	14,14%	40,05%
2017011000256	Desarrollo de propuestas regulatorias para el sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	18,00%	8,32%	20,00%	40,00%	25,48%	30,00%
2017011000282	Fortalecimiento de los servicios tic y de comunicaciones en la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	39,00%	4,22%	16,50%	71,00%	20,59%	44,25%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a junio 2020

Entre el primer y el segundo trimestre de la vigencia, los proyectos de inversión a cargo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico presentan una significativa variación en los indicadores de producto con un aumento de 32 pp y en los indicadores de gestión con un incremento de 28 pp. Entretanto, el avance financiero aumentó 16 pp.

## Conclusiones y recomendaciones

A pesar de la situación actual de pandemia de COVID 19 que impacta negativamente al país, los proyectos de inversión en general presentan un nivel de avance favorable en comparación con el año 2019; sin embargo, desde la Oficina Asesora de Planeación se recomienda a los gerentes de los proyectos de inversión revisar continuamente sus reportes mensuales para que de manera preventiva se realicen las actualizaciones correspondientes de las metas programadas para la vigencia 2020. Se recomienda a los gerentes de los proyectos de inversión y sus equipos de trabajo identificar e implementar las acciones requeridas para mejorar la ejecución financiera de los proyectos de inversión, así como seguir monitoreando que los reportes de información en SPI se realicen de manera oportuna.

A la fecha tan solo se ha comprometido el 8.9% de los recursos focalizados por trazadores presupuestales en los proyectos de inversión. Al revisar los avances frente a los valores comprometidos por política se presenta los siguientes resultados:

- Desplazados 0%
- Construcción de paz 0.3%
- Afrocolombianos 3.1%
- Víctimas 5.8%
- Indígenas 16.3
- Tics 46.5%

Se hace un llamado para mejorar el compromiso y obligación de estos recursos ya que son de constante monitoreo por parte del DNP, la Corte Constitucional, Presidencia de la República y los organismos de control. Por ende los gerentes de los proyectos de inversión deben tener informes cualitativos y cuantitativos actualizados que permitan responder de una manera efectiva a los diferentes requerimientos.

## Anexo 1. Trazadores Presupuestales Vigencia 2020

Cifras en millones de pesos

Trazadores	Afros	Construcción de Paz	Desplazados	Víctimas	TIC	Indígenas	Total General
Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander	-	-	-	40.000	-	-	40.000
Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional	-	9.983	-	46.389	-	5.032	46.389
Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa	-	-	-	28.737	-	-	28.737
Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	32	600	-	-	-	267	899
Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional	-	-	-	-	7.000	-	7.000
Subsidio familiar de vivienda nacional	1.000	207.390	707.390	707.390	-	27.130	734.519
Fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento de la guajira	-	-	-	-	-	52	52
<b>Total general</b>	<b>1.032</b>	<b>217.972</b>	<b>707.390</b>	<b>822.515</b>	<b>7.000</b>	<b>32.481</b>	<b>857.596</b>

Fuente: Fichas EBI registradas en el SUIFP.